Municipalidad Distrital
SACHACA

SACHACA
BICENTENARIO
1821- 2021

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NRO. 037-2020-MDS**

Sachaca, 28 de Enero del 2020

**VISTOS:**

La Carta N°044-2019-SUPERV.OBRA-GDU-MDS con N° de Registro 10960-2019, el Informe N°255-2019-AD-SGOP-GDUI-MDS de la Administración de Obras de Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, el Informe N°00335-2019-SGC-GAF-MDS de Sub Gerencia de Contabilidad, el Informe N° 07-2020-SGC-AD-SGOP-GDUI -MDS de la Administración de Obras de Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, el Informe N°007-2020-GDUI-MDS de Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura , el Dictamen N°04-2020-GAJ-MDS de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 194° en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante la Carta N°044-2019-SUPERV.OBRA-GDU-MDS con N° de Registro 10960-2019 el Arquitecto José Fredy Carpio Camacho Supervisor de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad, Distrito de Sachaca-Provincia y Departamento de Arequipa" hace llegar el recalculo de mayores gastos generales y Liquidación de Contrato de la obra mencionada .Dicho análisis sustentatorio ha sido alcanzado a la Empresa Contratista (Constructora Guerra S.A.C.) comunicándole la reducción de mayores gastos generales lo cual ha sido aceptado con Carta Nº 84-2019-CG.

Que, mediante el Informe N°255-2019-AD-SGOP-GDUI-MDS la Administración de Obras de Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura señala que de la revisión que se efectúa es de gabinete y corresponde al componente económico, siendo responsabilidad del supervisor velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra, que en la presente subsanación tanto el contratista como el supervisor han modificado el computo de días reconociendo los mayores gastos generales , las ampliaciones de plazo N°01 por 04 días y N° 02 por 07 días calendario generadas por huelga de construcción civil, sugiriendo que la Oficina de Contabilidad haga la conciliación financiera correspondiente.

Que, mediante el Informe N°00335-2019-SGC-GAF-MDS Sub Gerencia de Contabilidad señala que de acuerdo al registro Administrativo SIAF 2019 de gastos de la obra mencionada a nivel de devengado, se tiene un total de gastos por S/.1,612,642.77, el cual si concilia con el Informe N°255-2019-AD-SGOP-GDUI-MDS la Administración de Obras de Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura en el punto 3.5 Relación de comprobantes de pago, así mismo la ejecución de gastos solo corresponde al contrato de obra con la empresa Constructora Guerra S.A.C. con Adjudicación Simplificada N°015-2018-MDS y Contrato N°001-2019-SGLSGMyCP-GAF-MDS por lo que no se consideran los gastos de inversión para el cierre del proyecto de inversión en su totalidad.

Que, mediante el Informe N° 07-2020-SGC-AD-SGOP-GDUI -MDS la Administración de Obras de Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura sugiere que se derive el expediente para que se emita la Resolución de Alcaldía que consienta la liquidación del contrato en los términos económicos que se detallan.

Que, mediante el Informe N°007-2020-GDUI-MDS Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura solicita que mediante Resolución de Alcaldía se formalice el consentimiento de la Liquidación de Contrato N°001-2019-SGLSGMyCP-GAF-MDS de la obra mencionada, ascendiendo al costo total de la obra al monto de S/.1,612,642.77 y el saldo a favor del contratista a S/.130,363.00 debiendo considerarse los datos económicos que se encuentran detallados en el Informe N° 07-2020-SGC-AD-SGOP-GDUI -MDS .

Que, mediante el Dictamen N°04-2020-GAJ-MDS Gerencia de Asesoría Jurídica señala que la Convocatoria de la Adjudicación Simplificada N°015-2018-MDS (Suma Alzada) de la Obra mencionada se efectuó el 16 de Octubre del 2018, conforme aparece en el sistema del SEACE. De ello se deriva que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa es la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°1341 y su Reglamento aprobado por D.S. 350-2015-EF modificado por el D.S 056-2017-EF.Con fecha 22 de Enero del 2019 se suscribe el Contrato N°001-2019-SGLSGMyCP-GAF-MDS derivado de la Adjudicación Simplificada N°015-2018-MDS, el contrato señala entre otras cláusulas: Clausula Tercera. Monto Contractual: El monto total del presente contrato asciende a S/.1'541,806.00 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Seis con 00/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley. Clausula Setima: Garantías (...) de fiel cumplimiento del contrato: S/.154,180.60 a través de la Carta Fianza N°E0067-00-2019 emitida por SECREX CESCE, monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto de contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. Conforme lo establece el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. 350-2015-EF: *"El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de 60 días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra.* El Acta de recepción de obra data del 24 de Septiembre del 2019 por tanto el contratista tenía hasta el 24 de Noviembre del 2019 para presentar la Liquidación, esta que ha sido presentada con fecha 08 de Noviembre del 2019, por lo que se realiza dentro de plazo. Asimismo, *"Dentro del plazo máximo de 60 días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince días siguientes."* De la revisión del

expediente se verifica que la Municipalidad Distrital de Sachaca comunica al contratista las observaciones mediante documento de fecha 04 de Diciembre del 2019, esto es antes de que venzan los 60 días posteriores a la presentación de la Liquidación. Siendo que el contratista absuelve las observaciones el 17 de Diciembre del 2019, en plazo (pues sus 15 días vencían el 19 de Diciembre del 2019).*La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.* Ahora bien, del texto de la norma, se tiene que, a la fecha, se ha configurado el supuesto en el cual la Liquidación presentada por el contratista debe ser aprobada, esto es, que se apruebe la Liquidación en los términos que señala el Informe N° 07-2020-SGC-AD-SGOP-GDUI -MDS como lo tiene solicitado el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura en su Informe N° 007-2020-GDUI-MDS.Se precisa que el presente Informe Legal se pronuncia únicamente en relación al cumplimiento de los plazos y el procedimiento contemplado en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ; no emite ni podría emitir pronunciamiento sobre la información financiera y/o términos económicos que contiene la liquidación y los informes técnicos de Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, por no ser materia de su competencia. Estando a lo expuesto Gerencia de Asesoría Jurídica es de la opinión que se emita la Resolución de Alcaldía aprobando la liquidación del Contrato N°001-2019-SGLSGMyCP-GAF/MDS de la obra ya mencionada derivado de la Adjudicación Simplificada N°015-2018-MDS .

Estando a las facultadas conferidas por la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972 y a la parte considerativa de la presente.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°001-2019-SGLSGMYCP-GAF/MDS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS DE SERENAZGO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD, DISTRITO DE SACHACA-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", DERIVADO DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 015-2018-MDS** de acuerdo a los montos señalados en el Informe N° 07-2020-AD-SGOP-GDUI -MDS de la Administración de Obras de Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Sachaca:

**RELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO**

| Nº C.P. | Fecha | Proveedor | Monto | |
|---|---|---|---|---|
| 475 | 06.02.19 | CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C. BANCO DE LA NACION | 6,167.22 | |
| 476 | 06.02.19 | CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C. | 148,013.38 | 154,180.6 |
| 1087 | 01.04.19 | CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C. BANCO DE LA NACION | 296,026.75 | |
| 1088 | 01.04.19 | CONSTRUCTORA GUERRA.S.A.C. | 12,334.45 | 308,361.2 |
| 1133 | 01.04.19 | CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C. BANCO DE LA NACION | 71,048.77 | |
| 1134 | 01.04.19 | CONSTRUCTORA GUERRA.S.A.C. | 2,960.37 | 74,009.14 |
| 1341 | 25.04.19 | CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C. BANCO DE LA NACION | 250,402.98 | |
| 1342 | 25.04.19 | CONSTRUCTORA GUERRA.S.A.C. | 10,433.46 | 260,836.44 |
| 1669 | 17.05.19 | CONSTRUCTORA GUERRA.S.A.C. | 205,377.52 | |
| 1670 | 17.05.19 | CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C. BANCO DE LA NACION | 8,557.40 | 213,934.92 |
| 2057 | 20.06.19 | CONSTRUCTORA GUERRA.S.A.C. | 188,590.79 | |
| 2058 | 20.06.19 | CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C. BANCO DE LA NACION | 7,857.95 | 196,448.74 |
| 2648 | 02.08.19 | CONSTRUCTORA GUERRA.S.A.C. | 182,179.68 | |
| 2649 | 02.08.19 | CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C. BANCO DE LA NACION | 7,590.82 | 189,770.50 |
| 3096 | 04.09.19 | CONSTRUCTORA GUERRA.S.A.C. | 24,510.79 | |
| 3097 | 04.09.19 | CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C. BANCO DE LA NACION | 1,021.28 | 25,532.07 |
| 3137 | 06.09.19 | CONSTRUCTORA GUERRA.S.A.C. | 23,095.64 | |
| 3138 | 06.09.19 | CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C. BANCO DE LA NACION | 962.32 | 24,057.96 |
| 3421 | 25.09.19 | CONSTRUCTORA GUERRA.S.A.C. | 44,907.66 | |
| 3422 | 25.09.19 | CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C. BANCO DE LA NACION | 1,871.16 | 46,778.82 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3502 | 30.09.19 | CONSTRUCTORA GUERRA.S.A.C. | 70,836.77 | |
| 3503 | 30.09.19 | CONSTRUCTORA GUERRA.S.A.C. | 43,146.31 | |
| 3504 | 03.10.19 | CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C. BANCO DE LA NACION | 4,749.30 | 118,732.38 |
| | | | | 1,612,642.77 |

**DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**

| CONCEPTO | Liquidación |
|---|---|
| Monto calculado en liquidación por todo concepto | 1,743,005.77 |
| Monto Total Pagado por todo concepto | 1,612,642.77 |
| Saldo a Favor del Contratista | **130,363.00** |
| **Desagregados a favor de contratista :** | |
| Reajustes Presupuesto principal | 120,099.26 |
| Reajustes Presupuesto adicional N° 01 | 601.44 |
| Reajustes Presupuesto adicional N° 02 | 280.67 |
| Mayores gastos generales | 9,381.63 |
| **Saldo a favor contratista** | **130,363.00** |

**RESUMEN GENERAL**

| | Concepto | Monto Pagado | Monto Recalculado | Saldos (S/.) |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | **Valorizaciones** | | | |
| | Valorizaciones Presupuesto Principal | 1,541,805.99 | 1,541,805.99 | |
| | Valorización Adicional N° 01 | 29,061.60 | 29,061.60 | |
| | Valorización Adicional N° 02 | 64,412.68 | 64,412.68 | |
| | | 1,635,280.27 | 1,635,280.27 | 0.00 |
| 2.- | **Deductivos** | | | |
| | Deductivo N ° 01 | 5,003.64 | 5,003.64 | |
| | Deductivo N ° 02 | 17,633.86 | 17,633.86 | |
| | **Total Deducciones** | 22,637.50 | 22,637.50 | 0.00 |
| | **Sub-total** | **1,612,642.77** | **1,612,642.77** | **0.00** |
| 3.- | **Reajustes** | | | |
| | Reajustes Presupuesto Principal | | 120,099.26 | |
| | Reajustes Presupuesto Adicional N° 01 | 0.00 | 601.44 | |
| | Reajustes Presupuesto Adicional N° 02 | | 280.67 | |
| | **Sub-total** | **0.00** | **120,981.37** | **120,981.37** |
| 4.- | **Adelantos Otorgados** | | | |
| | Amortización Adelanto Directo | 154,180.60 | 154,180.60 | **0.00** |
| | Amortización Adelanto Materiales | 308,361.20 | 308,361.20 | 0.00 |
| 5.- | **Deducción de Reajustes** | | | |
| | Adelanto Directo | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Adelanto para Materiales | 0.00 | 0.00 | |
| | Sub-total | | | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.- | **Costo Total de la Obra** | **1,612,642.77** | **1,733,624.14** | **120,981.37** |
| 7.- | **Monto Retenido** | | | |
| | Retención por G.F.C. Pspto principal | 0.00 | 0.00 | |
| | Retención por G.F.C. Pspto adicional | 0.00 | 0.00 | |
| | **Total Retención G.F.C.** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 8.- | **Mayores Gastos Generales** | | | |
| | Mayores gastos generales | | 9,381.63 | |
| | **Total Mayores Gastos** | | **9,381.63** | **9,381.63** |
| | **Saldo a Favor del Contratista** | | | **130,363.00** |
| 9.- | **Costo Total de la Obra(1-2+3)** | **1,612,642.77** | **1,743,005.77** | |
| | | | 130,363.00 | 0.00 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA - GERENCIA MUNICIPAL - AREQUIPA

**ARTICULO SEGUNDO.- DERIVAR EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA** a fin que realice los procedimientos que devienen de la Liquidación.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR EL CUMPLIMIENTO** de la presente Resolución de Alcaldía a Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura y a Gerencia de Administración y Finanzas y **PONGASE EN CONOCIMIENTO** de Constructora Guerra S.A.C., del Supervisor de Obra y de Gerencia Municipal.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
SECRETARIA GENERAL - AREQUIPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Abog. Cesar Elias Moscoso Rojas
Secretario General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Sr. Emilio Díaz Pinto
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
ALCALDIA
16 ENE. 2020
Hora: 10:30
Fecha:

**DICTAMEN Nº 04 -2020-GAJ-MDS**

| | | |
|---|---|---|
| A | : | Sr. Emilio Diaz Pinto<br>**Alcalde de la MDS** |
| CC | : | Abog. Marco Schiorlin<br>**Gerente Municipal.** |
| DE | : | Abog. Eliana Torres Cabala<br>**Gerente de Asesoría Jurídica.** |
| ASUNTO | : | Consentimiento de liquidación de contrato " Mejoramiento y Ampliación del . Servicio de Seguridad Ciudadana, Construcción de Central de Emergencia, . distrito de Sachaca, provincia de Arequipa" |
| REF. | : | Proveído Nº 040-2020- Alcaldía |
| FECHA | : | Sachaca, 14 de enero de 2020. |

**SIGGO 10960**

---

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en atención a los documentos de la referencia señalando lo siguiente:

## I. ANTECEDENTES:

1. Informe Nº 07-2020-AD-SGOP-GDU-MDS de fecha 07 de enero del 2020 emitido por la Administradora de Obra en relación a la Liquidación de la obra Construcción de Central de Emergencias de Serenazgo para el proyecto de Inversión " Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad, distrito de Sachaca – Provincia y Departamento de Arequipa"
2. Informe Nº 007-2020-GDUI-MDS de fecha 08.01.2020 solicitando que se emita Resolución de Alcaldía que formalice el consentimiento de la Liquidación de contrato Nº 01-2019-SGLSGM y CP-GAF-MDS de ejecución del Proyecto arriba mencionado.
3. Proveído Nº 040-2020 del Despacho de Alcaldía disponiendo que se emita opinión legal.

## II. AL RESPECTO ESTA ASESORIA JURIDICA CONSIDERA:

1. La Convocatoria de la Adjudicación Simplificada N° 015-2018-MDS (Suma Alzada) de la Obra " Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad, distrito de Sachaca – Provincia y Departamento de Arequipa" se efectuó el 16 de octubre del 2018, conforme aparece en el sistema del SEACE. De ello se deriva que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa es la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 1341 – en adelante LCE y su Reglamento aprobado por D.S. 350-2015-EF modificado por el D.S. 056-2017-EF, en adelante RLCE.
2. Con fecha 22.01.2019 se suscribe el Contrato Nº001-2019-SGLS-GAF-MDS derivado de la A.S. N° 015-2018-MDS. El Contrato señala, entre otras cláusulas :

   **"CLAUSULA TERCERA. MONTO CONTRACTUAL:**

   El monto total del presente contrato asciende a S/. 1' 541, 806.00 ( Un millón quinientos cuarenta y un mil ochocientos seis con 00/100 soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

   **CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS**

   ...

   De fiel cumplimiento del contrato : S/. 154,180.60 a través de la Carta Fianza Nº E0067-00-2019 emitida por SECREX CESCE. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del

contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final .

3. De los antecedentes remitidos , aparece la siguiente secuencia cronológica de actuados :

| | |
|---|---|
| 24.SET.2019 | Acta de recepción de Obra. ( folio 142) |
| 08.NOV.2019 | Contratista mediante Carta Nº60-2019-CG presenta Liquidación final de la obra. |
| 04.DIC.2019 | MDS comunica mediante Oficio Nº 194-20198-GDUI-MDS las observaciones al expediente de Liquidación. |
| 17.DIC.2010 | Mediante Carta Nº 84-2019-CG el contratista presenta levantamiento de observaciones. |
| 27.DIC.2019 | Informe Nº 255-2019-AD-SGOP-GDUI-MDS de la Administradora de Obra |
| 31.DIC.2019 | Informe Nº 0335-2019-SGC-GAF-MDS sobre Conciliación Financiera. |
| 08.ENE.2020 | Informe Nº 07-2020-AD-SGOP-GDUI-MDS de la Administradora de Obra |
| 09.ENE.2020 | Informe Nº 007-2020-GDUI-MDS del Gerente de Desarrollo urbano e Infraestructura solicitando se expida la Resolución de Alcaldía que formalice el consentimiento de la liquidación de Contrato. |

4. Conforme lo establece el artículo 179 del RLCE aprobado por D.S. 350-2015-EF:

***"El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de 60 días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra.***

El Acta de recepción de obra data del 24.09.2019 por tanto el contratista tenía hasta el 24 de Noviembre del 2019 para presentar la Liquidación, esta que ha sido presentada con fecha 08 de Noviembre del 2019, por lo que se realiza dentro de plazo.

Asimismo, ***"Dentro del plazo máximo de 60 días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince días siguientes."***

De la revisión del expediente se verifica que la MDS comunica al contratista las observaciones mediante documento de fecha 04.12.2019, esto es antes de que se venzan los 60 días posteriores a la presentación de la Liquidación. Siendo que el contratista absuelve las observaciones el 17.12.2019 , en plazo ( pues sus 15 días se vencían el 19.12.2019.

***La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.***

***Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra , ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo,***

***se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.***

Ahora bien, del texto de la norma, se tiene que, a la fecha, se ha configurado el supuesto en el cual la Liquidación presentada por el contratista debe ser aprobada, esto es, que se apruebe la Liquidación en los términos que señala el Informe Nº 07-2020 AD-SGOP-GDUI-MDS en sus cuadros 3,4 y 5, como lo tiene solicitado el Gerente de Desarrollo Urbano en su Informe Nº 007-2020-GDUI-MDS.

5.- **Dejamos precisado que el presente Informe Legal se pronuncia únicamente en relación al cumplimiento de los plazos y el procedimiento contemplado en el artículo 179 del RLCE; no emite ni podría emitir pronunciamiento sobre la información financiera y/o términos económicos que contiene la liquidación y los informes técnicos de GDUI , por no ser materia de su competencia.**

III. **CONCLUSION.-**

Estando a lo expuesto, esta Asesoría Jurídica es de opinión que :

El Despacho de Alcaldía emita Resolución aprobando la Liquidación del contrato Nº 001-2019-SGLSGMyCP-GAF-MDS Ejecución de Obra: Construcción de Central de Emergencias de Serenazgo para el Proyecto de Inversión Pública denominado " Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad, distrito de Sachaca – Provincia y Departamento de Arequipa" derivado de la A.S. Nº 015-2018-MDS en los términos económicos detallados en los cuadros Nº 3 , 4 y 5 del Informe Nº 07-2020-AD-SGOP-GDUI-MDS emitido por la Administradora de Obra, tal como lo solicita la Gerencia de Desarrollo Urbano en su Informe Nº 007-2020-GDUI-MDS.

Al efecto remitimos a su Despacho los antecedentes.

Atentamente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Abog. Eliana Torres Cabala
Gerente de Asesoría Jurídica